

**АКТ**  
**приемки работ услуг**

г. Москва

«30» декабря 2009 г.

Исполнитель: ООО «ЛИГА»

Заказчик: Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря

Настоящий акт составлен о том, что выполненные работы (оказанные услуги) по адресу Преображенский вал.д.17 корп.1., удовлетворяют условиям договора №102 от “ 02 ” декабря 2009 г

| Наименование работ (услуг)   | № счет-фактуры | Стоимость без учета НДС в руб. | Всего с учетом НДС в руб. |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Ремонтно-строительные работы в корпусе №1 на 2-ом этаже в комнате №2 были выполнены подготовительные работы, а именно отбивка старой штукатурки со стен и потолка общей площадью 17 м.кв., снятие старых дощатых полов пл.-27 м.кв., снятие старой краски с оконного проема и оконных рам при помощи строительного фена, снятие краски с дверного проема и дверного полотна т.ж. при помощи стр.фена. Оштукатуривание стен и потолка пл.-17м.кв., шпатлевка стен и потолка в два слоя пл.-105м.кв., грунтовка стен и потолка ВЭ грунтовкой в три слоя пл.-105м.кв., Оклеивание обоев при высоте 2.4м общей площадью-78м.кв., покраска потолка ВЭ краской в три слоя пл.-27м.кв., настил половой доски пл.-27м.кв., прибивка плинтусов -25м.пог., покраска полов ПФ краской в два слоя пл.-27м.кв., Аналогичные работы выполнены в комнате №8. были выполнены подготовительные работы, а именно отбивка старой штукатурки со стен и потолка общей площадью 17 м.кв., снятие старых дощатых полов пл.-27 м.кв., снятие старой краски с оконного проема и оконных рам при помощи строительного фена, снятие краски с дверного проема и дверного полотна т.ж.при помощи стр.фена. Оштукатуривание стен и потолка пл.-17м.кв., шпатлевка стен и потолка в два слоя пл.-105м.кв., грунтовка стен и потолка ВЭ грунтовкой в три слоя пл.-105м.кв., Оклеивание обоев при высоте 2.4м общей площадью-78м.кв., покраска потолка ВЭ краской в три слоя пл.-27м.кв., настил половой доски пл.-27м.кв., прибивка плинтусов -25м.пог., покраска полов ПФ краской в два слоя пл.-27м.кв., | 0000125        | 300000,00                      | 354000,00                 |

|  |  |           |           |
|--|--|-----------|-----------|
| Сантехнические работы;<br>Ремонтно-строительные работы в туалетной комнате на втором этаже;<br>Демонтаж стены 6м.кв., разборка кирпичной кладки 3,7м.куб., обивка старой штукатурки пл.-24м.кв., снятие старой плитки с пола пл.-5м.кв., устройство цементной стяжки полов пл.5м.кв., демонтаж старых труб водопровода и канализации всего-32м.пог., облицовка стен кафельной плиткой 24 м.кв., установка умывальника-1шт., установка унитаза-1шт., подводка канализационных и водопроводных труб -35м.пог., подсоединение сан.тех приборов -2шт., замена электра проводки с предъидущим демонтажом старой проводки 30м.пог., установка светильника -1шт.. |  |           |           |
| ИТОГО:   |  | 300000,00 | 354000,00 |

Замечания заказчика:

---



---

Работу сдал от Исполнителя:

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Кардановкий И.В./

Работу принял от Заказчика:

Председатель Совета \_\_\_\_\_ /Л.М.Кузьминов/